



# Revitalizace Račanského rybníka

veřejná zakázka malého rozsahu III. kategorie na stavební práce, zadávaná v souladu s vnitřní směrnicí č. SM 10/2018 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“

---

## Dodatečné informace č. 3

V Přebouči 24.2.2020

### Dotaz dodavatele:

Žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Revitalizace Račanského rybníka“ v bodech:

- 1.) V souhrnné technické zprávě, bod A.6.5 Rozbory dnového sedimentu je uvedeno, že sedimenty nevyhovují limitům stanoveným v Příloze č. 1 Vyhlášky 257/09 Sb. ani v Tabulce 10.3 Vyhlášky č. 294/2005 Sb. V bodě H.5.3 jsou sedimenty stanoveny jako odpad pod katalogovým číslem 17 05 03. V rozpočtu, položka č. 9 SO 3.1, je uvažováno s uložením na skládku sedimentu označeného katalogovým číslem 17 05 04. Pod jakým katalogovým číslem bude sediment ukládán na skládku?
- 2.) Žádáme o zaslání rozboru sedimentu. Na jakou skládku se předpokládá jeho uložení?
- 3.) Sjezd do rybníka tvořen panely 14 ks velikosti 2,0x3,0 m. Mají být přeloženy, případně vyměněny za nové v počtu 2 ks. Stávající panely jsou popraskané, jejich přeložení bez poškození bude možná nerealizovatelné. Jak bude postupováno v případě, že 2 nové kusy panelů budou nedostatečné?
- 4.) Plocha panelového sjezdu je  $14 \times 2 \times 3 = 84 \text{ m}^2$ . Dle našeho názoru je chybně uvedená plocha pol. 7 SO 3.2.
- 5.) V pol. 23 SO 3.2 Podklad z VŠ tl 200 mm pod panely je uveden výpočet v m<sup>3</sup>. Měrná jednotka položky je m<sup>2</sup>, vypočtená výměra dle našeho názoru neodpovídá PD.
- 6.) Jak budou panely ve sjezdu napojeny na komunikaci. Např. došterkování plochy mezi panely a živičnými plochami?
- 7.) Prosíme o zaslání výpočtů bilance zemních prací. Dle našich výpočtů z daných podkladů vychází záporná bilance. V PD uvedena kladná bilance 180 m<sup>3</sup>.
- 8.) Je Pol. 19 SO 3.1. Uložení solitérního lomového kamene včetně dodání materiálu? Jaký druh kamene bude použit?

### Odpověď zadavatele:

Add 1) Výkopové zeminy mimo kontaminovaný sediment budou na skládku ukládány pod katalogovým číslem 17 05 03.

Add 2) Rozbory sedimentu - viz. příloha.



Add 3) Přeložení stávajících panelů musí být provedeno se zvýšenou opatrností tak aby došlo k minimalizaci poškození panelů. V případě poničení většího množství silničních betonových panelů má město k dispozici panely vlastní, v případě nutnosti bude řešeno formou víceprací.

Add 4) Chyba byla opravena a zapracována do upraveného rozpočtu – viz. příloha.

Add 5) Chyba byla opravena a zapracována do upraveného rozpočtu – viz. příloha.

Add 6) Panely budou lícovány na sraz a došterkovány.

Add 7) Upravený rozpočet předpokládá zápornou bilanci zemních prací a navezení 450 m<sup>3</sup> zemin vhodných pro modelace terénu ze vzdálenosti cca 2 km od místa stavby, které jsou v majetku města Přebouč. Alternativou pro případ nedostatečného množství potřebného materiálu v majetku města je využití natěženého dnového sedimentu, který dle rozborů nevykazuje nadlimitní množství olova a je vhodný pro použití v rámci ZPV, mimo ZPF a teoreticky pro kompostování. Toto využití je podmíněno zrnitostními rozborů sedimentu pro účely terénních úprav (rozborů zajistí zadavatel).

Add 8) Položka je včetně dodání materiálu. Kámen bude vystaven a musí odolat mikropodmínkám vnějšího prostředí – MX3 – prostředí s vlivem vlhkosti nebo smáčení se střídavým působením mrazu a tání. Kámen musí vyhovovat požadavkům na vodní stavby dle ČSN EN 13383 – 1,2. Na líci konstrukce nesmí být patrné stopy vrtáku.

**Vzhledem k provedeným úpravám položkového rozpočtu zadavatel nahrazuje původní slepý položkový rozpočet novým. Dodavatelé použijí k ocenění ve svých nabídkách nový slepý položkový rozpočet, který je přílohou těchto dodatečných informací č.3.**

Bc. Pavel Čaha

Odbor správy majetku

Kontaktní osoba zadavatele

Telefon: 466 094 182, 731 110 528

e-mail: [pavel.caha@mestoprelouc.cz](mailto:pavel.caha@mestoprelouc.cz)

Přílohy:

Rozbor sedimentu

Slepý položkový rozpočet – revize č.1