



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 2

číslo smlouvy: 5 376 25

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102
dále jen objednatel
(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.)
2. Zhotovitel : jméno: **Realitní a stavební společnost s.r.o.**
sídlo: Fantova 693/45, 614 00 Brno – Obřany
doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav
zastoupený : Jaroslav Vaňátko, jednatel
IČO : 41432037
DIČ : CZ41432037
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.
číslo účtu : 211568984/2700
tel. : 327 316 331
dále jen zhotovitel
(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel - po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.)

II.

Předmět smlouvy a dodatku č.2

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**ZŠ Kladenská 494, Přelouč – výměna stropní konstrukce**“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě včetně jejích dodatků a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je upřesnění výměr položek rozpočtu dle skutečného rozsahu provádění.



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

V.

Cena díla

1. Cena díla se tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena dle původní SoD:

Cena bez DPH	6.699.999,00 Kč
DPH 21 %	1.406.999,79 Kč
Cena vč. DPH	8.106.998,79 Kč

Cena za dodatek č.2:

Cena za dodatek č.2 bez DPH	- 546.218,01 Kč
DPH 21%	- 114.705,78 Kč
Cena za dodatek č.2 celkem včetně DPH	- 660.923,79 Kč

Cena CELKEM za původní SoD a dodatek č.2:

Cena díla bez DPH	6.153.780,99 Kč
DPH 21%	1.292.294,01 Kč
Cena celkem včetně DPH	7.446.075,00 Kč

XIV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č. 2 smlouvy důkladně přečetly, jeho textu rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se přijetím dodatku č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.
5. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 49/13/2020/I ze dne 29.9.2020.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přelouči dne 2.10.2020

V Brně dne 5.10.2020


MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101
- 15 -

Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

REALITNÍ a STAVEBNÍ
SPOL. S R.O.
Fantova 693/46, 614 00 Brno
Provozovna: Žitenická 10, 286 01 Čáslav
tel.: 327 316 331 DIČ: CZ41432037

Jaroslav Vaňátko
jednatel

Přílohy: Změnové listy



REALITNÍ a STAVEBNÍ společnost s.r.o.

REALIZACE STAVEB - REKONSTRUKCE - PROJEKCE - OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

Doručovací adresa: ŽITENICKÁ 10; ČÁSLAV, PSČ 286 01
Sídlo: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Méně práce neprovedené	- 648 838,24
Méně práce elektro	- 85 112,00

Více práce rozvody kanalizace	45 776,44
Více práce doplnění ocel KCI	32 390,88
Více práce demontáž a likvidace tepelné izolace	38 781,52
Více práce montáž a dodávka ventilů	9 576,00
Více práce výměna vodovodních baterií	19 000,00
Více práce nátěr dřevěného obložení a prahů	13 865,39
Více práce elektro	28 342,00

Celkem odpočet, přípočet	- 546 218,01
--------------------------	--------------

Všechny ceny jsou bez DPH

Vypracoval
Mládek Robert

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kladenská - méně práce

KSO:

Místo: Přelouč

CC-CZ:

Datum: 29. 8. 2020

Zadavatel:

Město Přelouč

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Vítězslav Vomočil

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

648 838,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	648 838,24	21,00%	136 256,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

785 094,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kladenská - méně práce

Místo:

Přelouč

Datum

29. 8. 2020

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant

Ing. Vítězslav

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Vomočil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

648 838,24

PSV - Práce a dodávky PSV

648 838,24

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

762 - Konstrukce tesařské

118 103,00

763 - Konstrukce suché výstavby

23 912,00

776 - Podlahy povlakové

506 823,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kladenská - méně práce

Místo: Přelouč

Datum: 29. 8. 2020

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: Ing. Vítězslav Vomočil

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							648 838,24	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				648 838,24	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00	
K	741110001		Elektroinstalace viz samostatný rozpočet neprovedeno	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž trubek elektroinstalčních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm					
D	762		Konstrukce tesařské				118 103,00	
K	762332931		Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů nehotobovaných průřezové plochy do 120 cm ²	m	116,000	194,00	22 504,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž z nehotobovaného řeziva (materiál ve specifikaci), průřezové plochy do 120 cm ²					
M	60512130		Řezivo jehličnaté pro doplnění krovu	m ³	13,657	7 000,00	95 599,00	CS ÚRS 2020 01
PP			hranol stavební řezivo průřezu do 224cm ² do tl 6m					
D	763		Konstrukce suché výstavby				23 912,00	
K	763131752		Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m ²	597,800	40,00	23 912,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
D	776		Podlahy povlakové				506 823,24	
K	776111311		Vysátí podkladu povlakových podlah	m ²	398,700	20,50	8 173,35	CS ÚRS 2020 01
PP			Příprava podkladu vysátí podlah					
K	776121411		Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m ²	398,700	247,00	98 478,90	CS ÚRS 2020 01
PP			Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)					
K	776141121		Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m ²	398,700	210,00	83 727,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm					
K	776201812		Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m ²	398,700	128,00	51 033,60	CS ÚRS 2020 01
PP			Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
K	776221111		Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m ²	398,700	188,00	74 955,60	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
M	28411001		krytina PVC heterogenní zátěžová	m	418,635	372,00	155 732,22	CS ÚRS 2020 01
PP			lišta soklová PVC 9,7x58mm					
K	776223112		Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	498,375	15,00	7 475,63	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena					
K	776991821		Odstranění lepidla ručně z podlah	m ²	159,480	152,00	24 240,96	CS ÚRS 2020 01
PP			Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah					
K	998776103		Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	3,412	478,00	1 630,94	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
K	998776181		Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	3,412	403,00	1 375,04	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

Město Přelouč - ZŠ Kladenská méně práce elektro

č.p.	název položky	výměra mj	cena/mj	celkem
1.	Svítilno 2x36 W nízké EP dodávka a montáž	-64,00 ks	1 003,00	-64 192,00
2.	Závěsný systém var.B pro svítidlo dodávka a montáž	-6,00 ks	486,00	-2 916,00
3.	Přívodní kabel pro závěsná svítidla 3*0,76 transparentní dodávka a montáž	-6,00 ks	277,00	-1 662,00
4.	asymetrický reflektor 1200mm přísazené /závěsné LED montáž a dodávka	-6,00 ks	1 657,00	-9 942,00
5.	Lineární zářivky 36W/840	-128,00 ks	50,00	-6 400,00
Celkem méně práce				-85 112,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-003b
Stavba: ZŠ Kladenská - rozvody kanalizace

KSO:
Místo: Přelouč

CC-CZ:
Datum: 26. 7. 2020

Zadavatel:
Město Přelouč

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Vítězslav Vomočil

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		45 776,44
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	45 776,44
	15,00%	0,00
Cena s DPH		55 389,49
v CZK		

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-003b

Stavba: ZŠ Kladenská - rozvody kanalizace

Místo: Přelouč

Datum: 26. 7. 2020

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: Ing. Vítězslav Vomočil

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		45 776,44	55 389,49
20-003b	ZŠ Kladenská - rozvody kanalizace	45 776,44	55 389,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kladenská - rozvody kanalizace

KSO:

Místo: Přelouč

CC-CZ:

Datum: 26. 7. 2020

Zadavatel:

Město Přelouč

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Vítězslav Vomočil

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	45 776,44
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 776,44	21,00%	9 613,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	55 389,49
------------	-------	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kladenská - rozvody kanalizace

Místo:

Přelouč

Datum:

26. 7. 2020

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant:

Ing. Vítězslav

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Vomočil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

45 776,44

PSV - Práce a dodávky PSV

45 776,44

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

45 776,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Kladenská - rozvody kanalizace

Místo: Přelouč

Datum: 26. 7. 2020

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: Ing. Vitězslav Vomočil

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jed. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

45 776,44

D PSV Práce a dodávky PSV

45 776,44

D 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace

45 776,44

2	K	721174004 OSM	Potrubí kanalizační svodné Osma HT-System DN 75	m	31,000	472,44	14 645,64	
---	---	---------------	---	---	--------	--------	-----------	--

PP Potrubí kanalizační svodné Osma HT-System DN 75

3	K	721174005 OSM	Potrubí kanalizační svodné Osma HT-System DN 110	m	46,000	581,26	26 737,96	
---	---	---------------	--	---	--------	--------	-----------	--

PP Potrubí kanalizační svodné Osma HT-System DN 110

5	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	10,000	431,00	4 310,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50

4	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,122	679,00	82,84	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-003c
Stavba: ZŠ Kladenská - doplnění ocel KCI

KSO:
Místo: Přelouč

CC-CZ:
Datum: 26. 7. 2020

Zadavatel:
Město Přelouč

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Realitní a stavební společnost s r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Vítězslav Vomočil

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			32 390,88
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	32 390,88	6 802,08
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			39 192,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-003c

Stavba: ZŠ Kladenská - doplnění ocel KCI

Místo: Přelouč

Datum: 26. 7. 2020

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: Ing. Vítězslav Vomočil

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		32 390,88	39 192,96
20-003c	ZŠ Kladenská - doplnění ocel KCI	32 390,88	39 192,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kladenská - doplnění ocel KCI

KSO:

Místo: Přelouč

CCCZ:

Datum: 26. 7. 2020

Zadavatel:

Město Přelouč

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Vítězslav Vomečil

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 390,88

DPH základní
snížená

Základ daně
32 390,88
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 802,08
0,00

Cena s DPH

v CZK

39 192,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kladenská - doplnění ocel KCI

Místo: Přelouč

Datum: 26. 7. 2020

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: Ing. Vítězslav Vomočil

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Máklady ze soupisu prací

32 390,88

PSV - Práce a dodávky PSV

32 390,88

767 - Konstrukce zámečnické

32 390,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kladenská - doplnění ocelí KOI

Místo: Přelouč

Datum: 26. 7. 2020

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: Ing. Vítězslav Vomočil

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

32 390,88

D	PSV		Práce a dodávky PSV				32 390,88	
---	-----	--	---------------------	--	--	--	-----------	--

D	767		Konstrukce zámečnické				32 390,88	
1	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	89,600	123,00	11 020,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
2	M	130107472	Náhrada kleštin spojení stěny a dřevěného stropu	kg	89,600	29,50	2 643,20	
	PP		Náhrada kleštin spojení stěny a dřevěného stropu					
3	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	303,360	33,50	10 162,56	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg					
4	M	130107473	Doplnění OK Překlady pro montáž ŽB věnce	kg	303,360	26,50	8 039,04	
	PP		Doplnění OK Překlady pro montáž ŽB věnce					
5	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,392	1 340,00	525,28	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-003
Stavba: ZŠ Kladenská - demontáž tepelné izolace

KSO:
Místo: Přelouč

CC-CZ:
Datum: 1. 7. 2020

Zadavatel:
Město Přelouč

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Vítězslav Vomočil

IČ:
DIČ:

Žpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		38 781,52	
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	38 781,52	8 144,12
snižená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		46 925,64	
v		CZK	

Projektant

Žpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-003

Stavba: ZŠ Kladenská - demontáž tepelné izolace

Místo: Přelouč

Datum: 1. 7. 2020

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: Ing. Vítězslav Vomočil

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		38 781,52	46 925,64
20-003	ZŠ Kladenská - demontáž tepelné izolace	38 781,52	46 925,64

KRYCÍ LIST SOUHRNŮ PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kladenská - demontáž tepelné izolace

KSO:

Místo: Přelouč

CC-CZ:

Datum: 1. 7. 2020

Zadavatel:

Město Přelouč

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Vítězslav Vomočil

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 781,52

DPH základní
snížená

Základ daně
38 781,52
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
8 144,12
0,00

Cena s DPH

v CZK

46 925,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		ZŠ Kladenská - demontáž tepelné izolace	
Místo:	Přelouč	Datum:	1. 7. 2020
Zadavatel:	Město Přelouč	Projektant:	Ing. Vítězslav Vomočil
Zhotovitel:	Realitní a stavební společnost s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		33 781,52	
HSV - Práce a dodávky HSV		3 871,96	
997 - Přesun sutě		3 871,96	
PSV - Práce a dodávky PSV		34 909,56	
713 - Izolace tepelné		34 909,56	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Kladenská - demontáž tepelné izolace

Místo: Přelouč
 Zadavatel: Město Přelouč
 Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Datum: 1. 7. 2020
 Projektant: Ing. Vítězslav Vomočil
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

38 781,52

D HSV Práce a dodávky HSV

3 871,96

D	997	Přesun sutě					3 871,96	
---	-----	-------------	--	--	--	--	----------	--

2	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	1,662	950,00	1 578,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					

3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,662	234,00	388,91	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					

4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31,578	10,30	325,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					

5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,662	950,00	1 578,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					

D PSV Práce a dodávky PSV

34 909,56

D	713	Izolace tepelné					34 909,56	
---	-----	-----------------	--	--	--	--	-----------	--

1	K	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	1 187,400	29,40	34 909,56	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-003a
Stavba: ZŠ Kladenská - montáž ventilů rohových

KSO:
Místo: Přelouč

CC-CZ:
Datum: 1. 7. 2020

Zadavatel:
Město Přelouč

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Vítězslav Vomočil

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			9 576,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	9 576,00	2 010,96
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			11 586,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kladenská - montáž ventilů rohových

Místo:

Přelouč

Datum:

1. 7. 2020

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant:

Ing. Vítězslav
Vomočil

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 576,00

PSV - Práce a dodávky PSV

9 576,00

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

9 576,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kladenská - montáž ventilů rohových

Místo:

Přelouč

Datum:

1. 7. 2020

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant:

Ing. Vítězslav

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s r.o.

Zpracovatel:

Vomočil

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 576,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

9 576,00

D 725

Zdravotnická - zařizovací předměty

9 576,00

1 K 725819201

Montáž ventilů nástěnných G 1/2

soubor

42,000

121,00

5 082,00

CS ÚRS 2020 01

PP

Ventily montáž ventilů ostatních typů nástěnných G 1/2

2 M 55111982

Ventil rohový Schell- Saniland s matickou s

kus

42,000

107,00

4 494,00

CS ÚRS 2020 01

PP

Gum.těsněním 38x1/2 chrom

ventil rohový pračkový 3/4"

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-003d
Stavba: ZŠ Kladenská - výměna vodovodních baterií

KSO:
Místo: Přelouč

CC-CZ:
Datum: 29. 8. 2020

Zadavatel:
Město Přelouč

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Realitní a stavební společnost s.r.o

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Vítězslav Vomočil

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			19 000,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	19 000,00	3 990,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			22 990,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-003d

Stavba: ZŠ Kladenská - výměna vodovodních baterií

Místo: Přelouč

Datum: 29. 8. 2020

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: Ing. Vítězslav Vomočil

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Máklady z rozpočtů				
20-003d		ZŠ Kladenská - výměna vodovodních baterií	19 000,00	22 990,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kladenská - výměna vodovodních baterií

KSO:

Místo: Přelouč

CC-GZ:

Datum: 29. 8. 2020

Zadavatel:

Město Přelouč

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Vítězslav Vomočil

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 000,00	21,00%	3 990,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 990,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kladenská - výměna vodovodních baterií

Místo:

Přelouč

Datum:

29. 8. 2020

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant:

Ing. Vítězslav
Vomočil

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

19 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

19 000,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

19 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Kladenská - výměna vodovodních baterií

Místo: Přelouč

Datum: 29. 8. 2020

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: Ing. Vítězslav Vomočil

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 000,00	
0	PSV		Práce a dodávky PSV				19 000,00	
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				19 000,00	
2	K	725800923	Zpětná montáž baterie stojánkové	kus	19,000	168,00	3 192,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Opravy zařizovacích armatur: zpětná montáž baterie G 1/2 nebo G 3/4 stojánkové					
3	M	55111983	baterie stojánková klasická na jednu vodu G 1/2"	kus	19,000	664,00	12 616,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		baterie stojánková klasická na jednu vodu G 1/2"					
1	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	19,000	168,00	3 192,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž baterií: nástěnných do G 3/4					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-003f
Stavba: ZŠ Kladenská - nátěr dřevěného obložení a prahů

KSO:
Místo: Přelouč

CC-CZ:
Datum: 2. 9. 2020

Zadavatel:
Město Přelouč

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Vítězslav Vomočil

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			13 865,39
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	13 865,39	2 911,73
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			16 777,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-003f

Stavba: ZŠ Kladenská - nátěr dřevěného obložení a prahů

Místo: Přelouč

Datum: 2. 9. 2020

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: Ing. Vítězslav Vomočil

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady a rozpočty				
20-003f		ZŠ Kladenská - nátěr dřevěného obložení a prahů	13 865,39	16 777,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kladenská - nátěr dřevěného obložení a prahů

KSO:

Místo: Přelouč

CC-CZ:

Datum: 2. 9. 2020

Zadavatel:

Město Přelouč

10.

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IC:

DIČ:

Projektant:

Ing. Vítězslav Vomochil

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

10

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			13 865,39
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 865,39	21,00%	2 911,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			16 777,12
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kladenská - nátěr dřevěného obložení a prahů

Místo:

Přelouč

Datum

2. 9. 2020

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant:

Ing. Vítězslav
Vomočil

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 865,39

PSV - Práce a dodávky PSV

13 865,39

783 - Dokončovací práce - nátěry

13 865,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Kladenská - nátěr dřevěného obložení a prahů

Místo: Přelouč

Datum: 2. 9. 2020

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: Ing. Vítězslav Vomočil

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 865,39

D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 865,39	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				13 865,39	
5	K	783000123	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů položení fólie	m2	70,000	9,67	676,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo prvků položení fólie					
6	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	73,500	0,61	59,54	CS ÚRS 2020 01
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m					
	WV		70*1,05 Přepočtené koeficientem množství		73,500			
2	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	84,360	51,00	4 302,36	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem jemné					
1	K	783101401	Omětení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	84,360	4,83	407,46	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru omětení					
4	K	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	84,360	99,80	8 419,13	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický					

Město Přelouč - ZŠ Kladenská více práce elektro

č.p.	název položky	výměra m2	cena/m2	celkem
1.	Montáž stávajících svítidel	64,00 ks	300,00	19 200,00
2.	Svítidlo nouzové dodávka montáž 11W SE 1 hod IP 42	7,00 ks	1 306,00	9 142,00
	Celkem			28 342,00