

Město Přelouč

Číslo objednatele: 5 309 01

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 3

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Přelouč

Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Zastoupený: Martinem Šmídem, starostou města

Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání:

Miroslav Manžel-vedoucí Odboru správy majetku, tel.: 466 094 181, 603

184 569, e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz

Štěpán Bartoš-TDI, referent Odboru správy majetku, tel.: 466 094 184, 732

691 460, e-mail: stepan.bartos@mestoprelouc.cz

IČ: 00274101

DIČ: CZ00274101

Bank. spojení: KB Přelouč

číslo účtu: 1425561/0100

a

Zhotovitel:

STAVER Luže s.r.o.

Sídlo: Zdislav 38, Luže 538 54

Zastoupený: Petrem Kerhartem, Marcelem Kusým

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Petr Kerhart, tel.: 777 672 071

Marcel Kusý, tel.: 777 172 952

E-mail/telefon: staver@staver.cz / 777 672 071

IČO: 03564240

DIČ: CZ03564240

Bank. spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 269326724/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 3

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 22.12.2022, na akci: **Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč-DOKONČENÍ ROZPRACOVANÉ STAVBY** *(dále jen SoD)* takto:

II. Předmět smlouvy

doplňuje se odst. 8.

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Změnové listy ZL 17, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 a 44 jsou nedílnou přílohou dodatku č. 3 SoD.

doplňuje se odst. 9.

Z důvodu chybného součtu ZL v dod. č.2 se cena díla uvedená v dodatku č.2 upravuje o - 158.986,67 Kč bez DPH

V. Cena díla

Cena díla se na základě doplnění v čl. II. odst. 8. a 9. mění o cenu víceprací a méněprací v rozsahu položkových rozpočtů odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a taktéž o početní chybu:

Původní cena díla byla sjednána ve výši:

Cena bez DPH	23.920.219,03Kč
DPH 21 %	5.023.246,00Kč
Cena vč. DPH	28.943.465,03Kč

Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH	24.842.359,29 Kč
DPH 21 %	5.216.895,45 Kč
Cena vč. DPH	30.059.254,74 Kč

Celková cena díla ve znění dodatku č. 2 chybně byla:

Cena bez DPH	25.832.254,13 Kč
DPH 21 %	5.424.773,36 Kč
Cena vč. DPH	31.257.027,49 Kč

Změnové listy:

ZL 17 - Dvířka k protipožárním ucpávkám II. a III etapa	+ 77.497,54 Kč bez DPH
ZL 33 - Výkop pro hromosvod - odpočet	- 90.100,00 Kč bez DPH
ZL 34 - ZTI 1. etapa (chyba propočtu - zadání)	+ 78.663,66 Kč bez DPH
ZL 35 - Zasklení poškozeného okna	+ 17.850,00 Kč bez DPH
ZL 36 - Začištění omítek nad soklem II. a III. etapa	+ 52.139,63 Kč bez DPH
ZL 37 - Rampa doplnění výměr dle skutečnosti	+ 89.947,60 Kč bez DPH
ZL 38 - Protipožární ucpávky (rozšíření o 8 ks)	+ 14.680,00 Kč bez DPH
ZL 39 - Drobné opravy na žádost investora	+ 44.054,55 Kč bez DPH
ZL 40 - SDK příčka na zakrytí VZT	+ 8.825,47 Kč bez DPH
ZL 41 - Oprava rolet, servis vchodových dveří	+ 11.950 Kč bez DPH
ZL 42 - Nájezdový plech ke vchodovým dveřím	+ 7.615,00 Kč bez DPH
ZL 43 - Slaboproud - obj. systém - odpočet II. etapa	- 396.281,00 Kč bez DPH
ZL 44 - Slaboproud - obj. systém - odpočet III. etapa	- 23.055,00 Kč bez DPH

Celková cena díla ve znění dodatku č. 3 činí:

Cena bez DPH	25.567.057,91 Kč
DPH 21 %	5.369.082,16 Kč
Cena vč. DPH	30.936.140,07 Kč

Další ujednání

1. Ustanovení SoD neřešená tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
3. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se ve lhůtě 10 dnů tímto zavazuje objednatel.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 3 v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy ani dodatku č. 3 nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Tento dodatek č. 3 schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 21.8.2023, usnesením č. 22/12/2023-I.

V Přelouči dne

V Luži dne

.....
Město Přelouč
Martin Šmíd
Starosta města

.....
STAVÉR Luže s.r.o.
Petr Kerhart
Jednatel

.....
STAVÉR Luže s.r.o.
Marcel Kusý
Jednatel

Přílohy

1. Změnový list ZL 17
2. Změnový list ZL 33
3. Změnový list ZL 34
4. Změnový list ZL 35
5. Změnový list ZL 36
6. Změnový list ZL 37
7. Změnový list ZL38
8. Změnový list ZL 39
9. Změnový list ZL 40
10. Změnový list ZL 41
11. Změnový list ZL 42
12. Změnový list ZL 43
13. Změnový list ZL 44