



SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č.1

Číslo smlouvy: 5 203 03

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102
dále jen objednatel
(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

2. Zhotovitel : jméno: **Mopos Communications, a.s.**
sídlo: 530 02 Pardubice, Rokycanova 2798
zastoupený : Ing. Pavel Morávek, statutární ředitel
IČO : 26222396
DIČ : CZ26222396
bankovní spojení: ČSOB Pardubice, a.s.
číslo účtu : 255363452/0300
tel. : 466 612 305
dále jen zhotovitel
(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel - po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla „**Město Přelouč – snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení**“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele, předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
2. Předmětem tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou dodatečně požadované práce, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace. Jejich rozsah je uveden ve změnovém listu č.1 a položkovém rozpočtu, jež jsou přílohou tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo. Jedná se o



provedení nové kabelizace mezi třemi novými sloupy VO v ul. ČSA, dodávku a montáž redukcí na stávající výložníky a rekonstrukci stávajících degradovaných stožárových výzbrojí.

3. Tímto dodatkem č.1 smlouvy o dílo se upravují následující ustanovení smlouvy o dílo:

V.

Cena díla

1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena dle původní SoD:

Cena díla bez DPH	2.369.190,17 Kč
DPH 21 %	497.529,94 Kč
Celková cena včetně DPH	2.866.720,11 Kč

Cena za dodatek č.1:

Cena za dodatek č.1 bez DPH	108.406,00 Kč
DPH 21%	22.765,26 Kč
Cena za dodatek č.1 celkem včetně DPH	131.171,26 Kč

Cena CELKEM za původní SoD a dodatek č.1:


Cena díla bez DPH	2.477.596,17 Kč
DPH 21%	520.295,20 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.997.891,37 Kč

XIV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven v 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, jeho textu rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se přijetím dodatku č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní



zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 118/7 ze dne 17.9.2018.

Za objednatele:

V Přelouči dne 19.9.2018

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 21.9.2018

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101
- 16 -

Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

Ing. Pavel Morávek
statutární ředitel

Mopos Communications, a.s.
Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice
IČO: 26222396
DIČ: CZ26222396 ①

Přílohy:

Změnový list č.1

Položkový rozpočet


Změnový list č. 1	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	„Město Přelouč – snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení“

Popis změny	Nová kabelizace mezi třemi sloupy v ul. ČSA, redukce na výložníky, rekonstrukce stožárových výstrojí.	
Specifikace změny	V průběhu realizace bylo zjištěno, že výložníky mají větší průměr, než příruby osvětlovacích těles a bylo tedy nutné osadit na výložníky redukce. Dále bylo zjištěno, že některé stávající stožárové výstroje jsou příliš zdegradované a je nutná jejich výměna. V ul. ČSA, kde byly tři stávající sloupy nahrazeny novými, nebylo možné připojit nové sloupy na stávající staré kabely a bylo nutné položit kabely nové.	
Zdůvodnění změny	Výše uvedené dodatečné práce nebyly součástí projektu, ale jejich provedení je nezbytné pro zdárné dokončení díla.	
Cena dle SoD bez DPH / včetně DPH	2 369 190,17 Kč	2 866 720,11 Kč
Změnový list č. 1 bez DPH / včetně DPH	108 406 Kč	131 171,26 Kč
Cena CELKEM bez DPH / včetně DPH	2 477 596,17 Kč	2 997 891,37 Kč
Přílohy:	Položkový rozpočet dodatečně požadovaných prací.	


Vypracoval: Jiří Jiroutek

Datum : 10.09.2018

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Mopos Communications, a.s.	 Mopos Communications, a.s. Rokycanova 2788, 530 02 Pardubice IČO: 26222396 DIČ: CZ26222396	10.09.2018

Schválil:

zadavatel/objednatel	
Pavel Caha, Město Přelouč	

Položkový rozpočet dodatečně požadovaných prací.

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	materiál elektromontážní			21 211,00
2	prořez	5,00	21 211	1 060,55
3	materiál podružný	3,00	21 211	636,33
4	materiál zemní			4 677,50
5	elektromontáže			18 682,00
6	zemní práce			45 228,00
7	PPV pro elektromontáže	1,00	41 590	415,90
8	PPV pro zemní práce	1,00	49 906	499,06
9	materiál+výkony celkem			92 410,34
10	ostatní náklady			9 000,00
11	NAKLADY hl.III celkem			101 410
12	zařízení staveniště	2,00	92 410	1 848,20
13	PV/ narušení dopravy	2,00	92 410	1 848,20
14	NAKLADY hl.VI celkem			3 696,40
15	revize			900,00
16	komplexní zkoušky- kontrolní měření sk. parametrů světelné soustavy			1 200,00
17	NAKLADY hl.XI celkem			2 100,00
18	autorský dozor			1 200,00
19	NAKLADY hl.I celkem			1 200,00
20	cena bez DPH			108 406,00
21	DPH základní sazba	21,00	108 406	22 765,26
22	CENA vč.DPH (Kč)			131 171,26

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní						
1	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	90,00	16,50	1 485,00
2	000295823	svorka připojovací SP/Cu pr.7-10	ks	6,00	10,50	63,00
3	000295821	svorka spojovací SS/Cu pr.7-10	ks	11,00	9,00	99,00
4	000321126	trubka ohebná PVC pr.40mm 320N/5cm	m	90,00	12,00	1 080,00
5	000191311	smršťovací bužírka (25/10mm)ž-z	m	2,00	27,50	55,00
6	000191335	zinkový sprej	ks	1,00	162,00	162,00
7	000295821	ozačovací štítek na kabel vč. osazení	ks	10,00	55,00	550,00
8	000295823	redukce na výložník 76/60mm	ks	25,00	300,00	7 500,00
9	000295835	mont. materiál na servis stožárových výzbrojí	ks	16,00	242,00	3 872,00
10	000101210	kabel AYKY 4x25	m	90,00	65,00	5 850,00
11	000579291	Krabice do šachty 300/300/300	ks	1,00	495,00	495,00
součet						21 211,00
Materiál zemní+stavební						
12	000046249	travní semeno - hřišťová travní směs	kg	2,00	155,00	310,00
13	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	6,00	280,00	1 680,00
14	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	85,00	2,50	212,50
15	000046134	beton B13,5	m3	1,00	1750,00	1 750,00
16	000046383	betonové lůžko - šachta pro rozvodnou krabici 300/300/300	ks	1,00	725,00	725,00
součet						4 677,50
Elektromontáže						
17	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	90,00	16,00	1 440,00
18	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	6,00	28,50	171,00
19	210010005	trubka plast ohebná pr.40mm	m	90,00	14,50	1 305,00
20	210100242	opatření vodiče smršťovací bužírkou ž-z	m	2,00	72,00	144,00
21	210100243	ochrana svorek v zemi proti korozi	ks	17,00	25,00	425,00
22	210100244	instalace stožárových redukcí	ks	25,00	125,00	3 125,00
23	210100246	servis stožárových výzbrojí	ks	16,00	549,00	8 784,00

Soupis položek

24	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm ²	ks	32,00	24,00	768,00
25	210810081	kabel Cu(-1kV AYKY J) volně uložený 4x25	m	90,00	28,00	2 520,00
součet						18 682,00

Zemní práce

26	460260011	pevné spojení zemniců	ks	8,00	16,00	128,00
27	460010023	vytyčení stávajících podzemních sítí	ks	1,00	1950,00	1 950,00
28	460010024	vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat	km	0,08	14000,00	1 120,00
29	460010025	geodetické zaměření skutečné polohy	ks	1,00	6450,00	6 450,00
30	460030028	odstranění kořenů stromů v trase kabelu	m ²	4,00	300,00	1 200,00
31	460030022	přeložení a úprava stávajících podzemních sítí	m	4,00	500,00	2 000,00
32	460620006	osetí povrchu travou	m ²	20,00	18,00	360,00
33	460200163	B-výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3/ko1.	m	70,00	150,00	10 500,00
34	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	70,00	50,00	3 500,00
35	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	70,00	10,00	700,00
36	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3 včetně hutnění	m	70,00	50,00	3 500,00
37	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m ²	20,00	30,00	600,00
38	460650066	dlažba betonová do MC vč.materiálu	m ²	4,00	300,00	1 200,00
39	460030032	vytrhání velké dlažby v písku, spáry zalité	m ²	4,00	130,00	520,00
40	460300224	protlačování do pr. 110mm/PE chránička tz.4/ko1.5	m	10,00	700,00	7 000,00
41	460300249	doprava protlačovacího zařízení	km	30,00	22,00	660,00
42	460050604	výkop jámy ruční třída zeminy 4/ko1.5-pro protlak	m ³	6,00	450,00	2 700,00
43	460120082	násyp zeminy vč.hutnění - pro protlak	m ³	6,00	150,00	900,00
44	460620014	provizorní úprava terénu-po startovací jámě protlak	m ²	8,00	30,00	240,00
součet						45 228,00

Ostatní náklady

45	219000211	nakladní auto 5t	hod	2,00	300,00	600,00
46	219990036	úklid stavby	hod	2,00	120,00	240,00
47	219990022	vypnutí a opětovné zapnutí vedení	hod	1,00	260,00	260,00
48	219990041	součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení	hod	1,00	350,00	350,00
49	219990021	zjištění stávajícího stavu	hod	1,00	350,00	350,00
50	219990031	ekologická likvidace odpadu	hod	4,00	100,00	400,00
51	219990034	cestovné techniků a doprava komponentů systému	ks	1,00	5600,00	5 600,00
52	219990030	koordinace s ostatními profesemi	hod	2,00	350,00	700,00
53	219990013	úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení	hod	2,00	250,00	500,00
součet						9 000,00