

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.1

číslo smlouvy: 5 376 14

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


I. Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Písek**
sídlo: 535 33 Písek, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Písek
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102
dále jen objednatel
(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

2. Zhotovitel : jméno: **Linhart spol. s r.o.**
sídlo: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Lhotecká 820,
okres Praha-východ, PSČ 25001
zastoupený : Tomáš Linhart, jednatel
IČO : 47052121
DIČ : CZ47052121
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
číslo účtu : 1652606-504/0600
tel. : 326 911 101
dále jen zhotovitel
(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel - po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská čp. 494, Písek**“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je posunutí termínu realizace v souladu s ustanovením čl. IV., odst. 4, písm. a) smlouvy o dílo, jelikož zhotovitel nemohl zahájit práce z důvodu na straně objednatele. Objednatel si v čl. IV., odst. 2 smlouvy o dílo vyhradil, že v případě pozdějšího přidělení dotace, než byl objednatelem předpokládáný termín zahájení plnění veřejné zakázky, je možné posunutí termínu zahájení plnění a zároveň v případě, že pokud by tento posunutý termín zahájení plnění již neumožnil



Město Písek, Československé armády 1665, 535 33 Písek

dokončení díla před zimním obdobím, je možné přerušení prací a prodloužení doby realizace o technologickou přestávku v zimních měsících.

IV.

Doba a místo plnění

Termíny zahájení a ukončení plnění předmětu smlouvy (zhotovení díla) se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo upravuje následovně:

1. etapa – stavební práce včetně asfaltů:

Termín zahájení plnění 1. etapy: 29.9.2020

Termín ukončení plnění 1. etapy: do 9 týdnů od zahájení plnění 1. etapy

2. etapa – dokončení umělých povrchů, lajnování, vybavení a předání hotového díla:

Termín zahájení plnění 2. etapy: 03-04/2021

Termín ukončení plnění 2. etapy: do 3 týdnů od zahájení plnění 2. etapy

XIV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, jeho textu rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se přijetím dodatku č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
5. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Píseče č. 45/10/2020 ze dne 3.8.2020.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Píseči dne 4.8.2020

Ve Staré Boleslavi dne 27. 07. 2020

MĚSTO PÍSEK
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PÍSEK
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101

Bc. Irena Burešová
starostka města Píseče

Linhart spol. s r.o. ©
Linhart 820
250 01 Bělá pod Lábem – Stará Boleslav
tel.: 326 911 101, Fax: 326 913 130
IČ: 47052121, DIČ: CZ47052121

Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská čp. 494, Přelouč

Doba trvání prací : do 12 týdnů ode dne předání staveniště

Pozn. Dodržení harmonogramu je závislé na klimatických podmínkách.

[illegible]