



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.1

číslo smlouvy: 5 202 55

Uzavřena podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : jméno: **Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**
sídlo: Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupený : Bedřichem Dudychou, jednatelem společnosti
IČO : 25953818
DIČ : CZ25953818
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Vysoké Mýto
číslo účtu : 86-708200227/0100
tel. : 465 424 292, 602 443 709

dále jen zhotovitel

II.

Předmět dodatku č.1

Předmětem tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo na zhotovení stavby „**Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická, Přelouč**“, je upřesnění výměr položek rozpočtu dle skutečného rozsahu provádění. Jedná se o navýšení ceny díla z důvodu úpravy rozsahu objednatelům požadovaných prací.



V. Cena díla

1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena dle původní SoD:

Cena bez DPH	6 927 029,00 Kč
DPH 21 %	1 454 679,09 Kč
Cena vč. DPH	8 381 705,09 Kč

Cena za dodatek č.1:

Cena za vícepráce bez DPH	541 061,82 Kč
DPH 21%	113 622,98 Kč
Cena za vícepráce celkem včetně DPH	654 684,80 Kč

Cena za méněpráce bez DPH	436 376,91 Kč
DPH 21%	91 639,15 Kč
Cena za méněpráce celkem včetně DPH	528 016,06 Kč

Cena CELKEM za původní SoD a dodatek č.1:

Cena díla bez DPH	7 031 713,91 Kč
DPH 21%	1 476 659,92 Kč
Cena celkem včetně DPH	8 508 373,83 Kč

II. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.1 smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek č.1 smlouvy o dílo není uzavírán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si dodatek č.1 smlouvy o dílo důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Ostatní smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č.1 smlouvy o dílo v registru smluv.
6. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku č.1 smlouvy o dílo prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přebouč.
7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č.1 smlouvy o dílo nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.



Město Přebouč, Československé armády 1665, 535 33 Přebouč

8. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých v dodatku č.1 smlouvy o dílo uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přebouč, se sídlem Přebouč, Československé armády 1665, 535 33 Přebouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
9. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo byl schválen usnesením Rady města Přebouče č.77/3/2021-I ze dne 14.10.2021.

Za objednatele:

V Přebouči dne 15.10. 2021

Za zhotovitele:

Ve Vysokém Mýtě dne 18.10. 2021

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101

Bc. Irena Burešová
starostka města Přebouče

Dlažba Vysoké Mýty, s.r.o.

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
tel.: 602 443 799, 465 424 292
e-mail: info@diazba-vm.cz

Dagmar Sejkorová
jednatelka společnosti

Přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr (soupis prací) změnového listu č.1

Změnový list č. 1

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

Akce : „Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická, Přelouč“

CHODNÍKY PODÉL SILNICE I/2 ULICE PARDUBICKÁ, PŘELOUČ

1) SO 101a CHODNÍKY 1.ÚSEK uznatelné náklady (cena včetně 21% DPH)

Specifikace změny	Změna povrchu krytu chodníku ze zámkové dlažby v místě snížené obruby ve vjezdech - nahrazení zámkové dlažby se zkosenými hranami za zámkovou dlažbu s rovnými hranami.
Zdůvodnění změny	Na základě hodnocení žádosti a kontroly projektové dokumentace ze strany SFDI bylo nutné změnit typ zámkové dlažby v místě snížené obruby dle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění. Nepředvídatelné stavební práce.
Vícepráce	160 134,93
Méněpráce	-136 490,24
Rozdíl	23 644,69

2) SO 102 CHODNÍKY 2.ÚSEK - uznatelné náklady (cena včetně 21% DPH)

Specifikace změny	Změna povrchu krytu chodníku ze zámkové dlažby v místě snížené obruby ve vjezdech - nahrazení zámkové dlažby se zkosenými hranami za zámkovou dlažbu s rovnými hranami.
Zdůvodnění změny	Na základě hodnocení žádosti a kontroly projektové dokumentace ze strany SFDI bylo nutné změnit typ zámkové dlažby v místě snížené obruby dle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění. Nepředvídatelné stavební práce.
Vícepráce	68 750,01
Méněpráce	-57 161,28
Rozdíl	11 588,73

3) SO 103 CHODNÍKY 3.ÚSEK - uznatelné náklady (cena včetně 21% DPH)

Specifikace změny	Změna povrchu krytu chodníku ze zámkové dlažby v místě snížené obruby ve vjezdech - nahrazení zámkové dlažby se zkosenými hranami za zámkovou dlažbu s rovnými hranami.
Zdůvodnění změny	Na základě hodnocení žádosti a kontroly projektové dokumentace ze strany SFDI bylo nutné změnit typ zámkové dlažby v místě snížené obruby dle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění. Nepředvídatelné stavební práce.
Vícepráce	57 135,30
Méněpráce	-47 290,38
Rozdíl	9 844,92

4) SO 104 CHODNÍKY 4.ÚSEK - uznatelné náklady (cena včetně 21% DPH)

Specifikace změny	Změna povrchu krytu chodníku ze zámkové dlažby v místě snížené obruby ve vjezdech - nahrazení zámkové dlažby se zkosenými hranami za zámkovou dlažbu s rovnými hranami.
Zdůvodnění změny	Na základě hodnocení žádosti a kontroly projektové dokumentace ze strany SFDI bylo nutné změnit typ zámkové dlažby v místě snížené obruby dle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění. Nepředvídatelné stavební práce.
Vícepráce	84 944,43
Méněpráce	-82 888,93
Rozdíl	2 055,50

5) SO 105 CHODNÍKY 5.ÚSEK - uznatelné náklady (cena včetně 21% DPH)

Specifikace změny	Změna povrchu krytu chodníku ze zámkové dlažby v místě snížené obruby ve vjezdech - nahrazení zámkové dlažby se zkosenými hranami za zámkovou dlažbu s rovnými hranami.
Zdůvodnění změny	Na základě hodnocení žádosti a kontroly projektové dokumentace ze strany SFDI bylo nutné změnit typ zámkové dlažby v místě snížené obruby dle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění. Nepředvídatelné stavební práce.
Vícepráce	55 200,02
Méněpráce	-46 325,04
Rozdíl	8 874,97

6) SO 106 CHODNÍKY 6.ÚSEK - uznatelné náklady (cena včetně 21% DPH)

Specifikace změny	Změna povrchu krytu chodníku ze zámkové dlažby v místě snížené obruby ve vjezdech - nahrazení zámkové dlažby se zkosenými hranami za zámkovou dlažbu s rovnými hranami.
-------------------	---

Zdůvodnění změny	Na základě hodnocení žádosti a kontroly projektové dokumentace ze strany SFDI bylo nutné změnit typ zámkové dlažby v místě snížené obruby dle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění. Nepředvídatelné stavební práce.
Vícepráce	48 719,11
Méněpráce	-41 184,77
Rozdíl	7 534,34

**REKONSTRUKCE CHODNÍKU I/2 PARDUBICKÁ, PŘELOUČ-PŘECHOD PRO CHODCE U Č.P.115
7) SO 101 PŘECHOD PRO CHODCE (cena včetně 21% DPH)**

Specifikace změny	Změna povrchu krytu chodníku ze zámkové dlažby v místě snížené obruby na ostrůvku - nahrazení zámkové dlažby se zkosenými hranami za zámkovou dlažbu s rovnými hranami.
Zdůvodnění změny	Na základě hodnocení žádosti a kontroly projektové dokumentace ze strany SFDI bylo nutné změnit typ zámkové dlažby v místě snížené obruby dle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění. Nepředvídatelné stavební práce.
Vícepráce	7 561,35
Méněpráce	-4 319,59
Rozdíl	3 241,76

REKONSTRUKCE CHODNÍKU PODÉL SIL. I/2 U MĚSTSKÉHO KINA, PŘELOUČ

8) SO 101.1 CHODNÍK - uznatelné náklady (cena včetně 21% DPH)

Specifikace změny	Změna povrchu krytu chodníku ze zámkové dlažby v místě snížené obruby ve vjezdech - nahrazení zámkové dlažby se zkosenými hranami za zámkovou dlažbu s rovnými hranami.
Zdůvodnění změny	Na základě hodnocení žádosti a kontroly projektové dokumentace ze strany SFDI bylo nutné změnit typ zámkové dlažby v místě snížené obruby dle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění. Nepředvídatelné stavební práce.
Vícepráce	160 711,37
Méněpráce	-103 594,33
Rozdíl	57 117,04


9) SO 101.2 CHODNÍK - neuznatelné náklady (cena včetně 21% DPH)

Specifikace změny	Změna povrchu krytu chodníku ze zámkové dlažby - nahrazení zámkové dlažby přírodní za zámkovou dlažbu žlutou.
Zdůvodnění změny	Sjednocení barvy zámkové dlažby v úseku chodníku u městského kina. Nepředvídatelné stavební práce.
Vícepráce	11 528,28
Méněpráce	-8 761,49
Rozdíl	2 766,79
ZL CELKEM	126 668,74

Přílohy:	Položkový rozpočet
----------	--------------------

Vypracoval: Miroslav Beránek
Dne: 11.10.2021

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	 Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818 tel.: 602 443 709, 465 424 292 e-mail: info@dlažba-vm.cz	18.10.2021

Schválil:

zadavatel/objednatel

Město Přelouč	 MĚSTO PŘELOUČ ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665 585 33 PŘELOUČ IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101 - 25 -	15.10.2021
---------------	--	------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 27-16-2
Stavba: CHODNÍKY PODÉL SILNICE I/2 ULICE PARDUBICKÁ, PŘELOUČ-ZMĚNOVÝ LIST

KSO:
Místo: Přelouč

Zadavatel:

Uchazeč:
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
VDI PROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 07.10.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 25953818
DIČ: CZ25953818

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		52 515,01	
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Vyše daně
	21,00%	52 515,01	11 028,15
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		63 543,16	
		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 27-16-2

Stavba: CHODNÍKY PODÉL SILNICE I/2 ULICE PARDUBICKÁ, PŘELOUČ-ZMĚNOVÝ LIST

Místo: Přelouč

Datum: 07.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel:

VDI PROJEKT s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		52 515,01	63 543,16
SO 101a	CHODNÍKY 1.ÚSEK uznatelné položky	19 541,07	23 644,69
SO 102	CHODNÍKY 2.ÚSEK	9 577,46	11 588,73
SO 103	CHODNÍKY 3.ÚSEK	8 136,30	9 844,92
SO 104	CHODNÍKY 4.ÚSEK	1 698,76	2 055,50
SO 105	CHODNÍKY 5.ÚSEK	7 334,69	8 874,97
SO 106	CHODNÍKY 6.ÚSEK	6 226,73	7 534,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CHODNÍKY PODÉL SILNICE I/2 ULICE PARDUBICKÁ, PŘELOUČ-ZMĚNOVÝ LIST
Objekt:
SO 101a - CHODNÍKY 1.ÚSEK uznatelné položky

KSO:
Místo: Přelouč

CC-CZ:
Datum: 07.10.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

IČ: 25953818
DIČ: CZ25953818

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Sýkorová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		19 541,07	
DPH základní snížená	Základ daně		Výše daně
	19 541,07	Sazba daně	21,00%
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	23 644,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL SILNICE I/2 ULICE PARDUBICKÁ, PŘELOUČ-ZMĚNOVÝ LIST

Objekt:

SO 101a - CHODNÍKY 1.ÚSEK uznatelné položky

Místo:

Přelouč

Datum:

07.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel:

Sýkorová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

19 541,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL SILNICE I/2 ULICE PARDUBICKÁ, PŘELOUČ-ZMĚNOVÝ LIST

Objekt:

SO 101a - CHODNÍKY 1.ÚSEK uznatelné položky

Misto:

Přelouč

Datum: 07.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel: Sýkorová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

19 541,07

1	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná žlutá	m2	-358,449	250,00	-89 612,25	CS ÚRS 2021 01
	VV		"Nabídka : CHODNÍK-dlažba žlutá se zkosenými hranami 20/10/6" -(346,30+6,60+2,00)*1,01		-358,449			
	VV		"Skutečnost " 0		0,000			
	VV		Součet		-358,449			
2	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná žlutá	m2	6,666	521,28	3 474,85	CS ÚRS 2021 01
	VV		""dlažba žlutá s rovnými hranami 20/10/6"					
	VV		"v místě varovného pásu u ul. Riegrova"6,60*1,01		6,666			
3	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná žlutá	m2	344,471	250,00	86 117,75	CS ÚRS 2021 01
	VV		"Nabídka "0		0,000			
	VV		"Skutečnost : CHODNÍK- dlažba žlutá se zkosenými hranami 20/10/6" 354,90-(6,60+2,00+5,24)		341,060			
	VV		Mezisoučet		341,060			
	VV		341,06*1,01		344,471			
4	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná červená	m2	2,020	380,00	767,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		"varovný pás u ul. Riegrova" 2*1,01		2,020			
5	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná antracit	m2	-82,820	280,00	-23 189,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		"Nabídka : VJEZDY - dlažba antracit se zkosenými hranami 20/10/8"-82,00*1,01		-82,820			
	VV		"Skutečnost" 0		0,000			
	VV		Součet		-82,820			
6	M	59245005	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná antracit	m2	88,112	476,47	41 982,72	CS ÚRS 2021 01
	VV		"Nabídka " 0		0,000			
	VV		"Skutečnost : VJEZDY dlažba antracit s rovnými hranami 20/20/8"					
	VV		"vjezdy"82,00		82,000			
	VV		"rozšíření ve vjezdech"1,45+(1,10+0,75)+(0,97+0,97)		5,240			
	VV		Mezisoučet		87,240			
	VV		87,24*1,01		88,112			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL SILNICE I/2 ULICE PARDUBICKÁ, PŘELOUČ-ZMĚNOVÝ LIST

Objekt:

SO 102 - CHODNÍKY 2.ÚSEK

KSO:

Místo: Přelouč

CC-CZ:

Datum: 07.10.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

IČ:

25953818

DIČ:

CZ25953818

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Sýkorová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		9 577,46	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 577,46	21,00%	2 011,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	11 588,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL SILNICE I/2 ULICE PARDUBICKÁ, PŘELOUČ-ZMĚNOVÝ LIST

Objekt:

SO 102 - CHODNÍKY 2.ÚSEK

Místo:

Přelouč

Datum:

07.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel:

Sýkorová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 577,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL SILNICE I/2 ULICE PARDUBICKÁ, PŘELOUČ-ZMĚNOVÝ LIST

Objekt:

SO 102 - CHODNÍKY 2.ÚSEK

Místo:

Přelouč

Datum:

07.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel:

Sýkorová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 577,46

1	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná žlutá	m2	-175,841	250,00	-43 960,25	CS ÚRS 2021 01
	vv		"Nabídka: CHODNÍK-dlažba žlutá se zkosenými hranami 20/10/6"-174,10*1,01		-175,841			
	vv		"Skutečnost"0		0,000			
	vv		Součet		-175,841			
2	M	592450081	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná žlutá	m2	24,543	521,28	12 793,78	
	vv		"dlažba žlutá s rovnými hranami 20/10/6 "					
	vv		" v místě varovného pásu u ul. Riegrova"6,20		6,200			
	vv		"u pošty"17,00+0,60+0,50		18,100			
	vv		Mezisoučet		24,300			
	vv		24,30*1,01		24,543			
3	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná žlutá	m2	148,571	250,00	37 142,75	CS ÚRS 2021 01
	vv		"Nabídka"0		0,000			
	vv		"Skutečnost: CHODNÍK-dlažba žlutá se zkosenými hranami 20/10/6"					
	vv		174,10-(6,20+18,10+2,70)		147,100			
	vv		147,10*1,01		148,571			
4	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná antracit	m2	-11,716	280,00	-3 280,48	CS ÚRS 2021 01
	vv		"Nabídka: VJEZDY-dlažba antracit se zkosenými hranami 20/10/8"-11,6*1,01		-11,716			
	vv		"Skutečnost"0		0,000			
	vv		Součet		-11,716			
5	M	592450051	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná antracit	m2	14,443	476,47	6 881,66	
	vv		"Nabídka: "0		0,000			
	vv		"Skutečnost: VJEZDY-dlažba antracit s rovnými hranami 20/20/8"					
	vv		"vjezdy "11,60		11,600			
	vv		"rozšíření ve vjezdech"(0,50+0,60)+(0,90+0,70)		2,700			
	vv		Mezisoučet		14,300			
	vv		14,30*1,01		14,443			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL SILNICE I/2 ULICE PARDUBICKÁ, PŘELOUČ-ZMĚNOVÝ LIST

Objekt:

SO 103 - CHODNÍKY 3.ÚSEK

KSO:

Místo: Přelouč

CC-CZ:

Datum: 07.10.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

IČ:

25953818

DIČ:

CZ25953818

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Sýkorová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 136,30

DPH základní
snížená

Základ daně
8 136,30
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 708,62
0,00

Cena s DPH

v CZK

9 844,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL SILNICE I/2 ULICE PARDUBICKÁ, PŘELOUČ-ZMĚNOVÝ LIST

Objekt:

SO 103 - CHODNÍKY 3.ÚSEK

Místo:

Přelouč

Datum:

07.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel:

Sýkorová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 136,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL SILNICE I/2 ULICE PARDUBICKÁ, PŘELOUČ-ZMĚNOVÝ LIST

Objekt:

SO 103 - CHODNÍKY 3.ÚSEK

Místo: Přelouč

Datum: 07.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel: Sýkorová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 136,30

1	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná žlutá	m2	-115,948	250,00	-28 987,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		"Nabídka: CHODNÍK-dlažba žlutá se zkosenými hranami 20/10/6"-114,80*1,01		-115,948			
	vv		"Skutečnost"0		0,000			
	vv		Součet		-115,948			
2	M	592450081	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná žlutá	m2	111,302	250,00	27 825,50	
	vv		"Nabídka"0		0,000			
	vv		"Skutečnost: Chodník- dlažba žlutá se zkosenými hranami 20/10/6"(114,80-4,60)*1,01		111,302			
3	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	-36,057	280,00	-10 095,96	CS ÚRS 2021 01
	vv		"Nabídka: VJEZDY - dlažba antracit se zkosenými hranami 20/10/8"-35,70*1,01		-36,057			
	vv		"Skutečnost"0		0,000			
	vv		Součet		-36,057			
4	M	592450051	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná antracit	m2	40,703	476,47	19 393,76	
	vv		"Nabídka"0		0,000			
	vv		"Skutečnost: VJEZDY - dlažba antracit s rovnými hranami 20/20/8"					
	vv		"vjezdy"35,70		35,700			
	vv		"rozšíření ve vjezdech" (0,70+0,70)+(0,70+0,80)+(1,20+0,50)		4,600			
	vv		Mezisoučet		40,300			
	vv		40,30*1,01		40,703			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL SILNICE I/2 ULICE PARDUBICKÁ, PŘELOUČ-ZMĚNOVÝ LIST

Objekt:

SO 104 - CHODNÍKY 4.ÚSEK

KSO:

Místo: Přelouč

Zadavatel:

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Sýkorová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.10.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25953818

DIČ:

CZ25953818

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 698,76

DPH základní
snižená

Základ daně
1 698,76
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
356,74
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 055,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL SILNICE I/2 ULICE PARDUBICKÁ, PŘELOUČ-ZMĚNOVÝ LIST

Objekt:

SO 104 - CHODNÍKY 4.ÚSEK

Místo:

Přelouč

Datum:

07.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel:

Sýkorová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 698,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL SILNICE I/2 ULICE PARDUBICKÁ, PŘELOUČ-ZMĚNOVÝ LIST

Objekt:

SO 104 - CHODNÍKY 4.ÚSEK

Místo: Přelouč

Datum: 07.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel: Sýkorová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 698,76	
1	M	59245008	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná žlutá</i>	m2	-274,013	250,00	-68 503,25	CS ÚRS 2021 01
	vv		"Nabídka: CHODNÍK-dlažba žlutá se zkosenými hranami 20/10/6" -271,30*1,01		-274,013			
	vv		"Skutečnost"0		0,000			
	vv		Součet		-274,013			
2	M	592450081	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná žlutá</i>	m2	6,262	521,28	3 264,26	
	vv		"dlažba žlutá s rovnými hranami 20/10/6"					
	vv		"u ulice Za Fontánkou"3,50+2,70		6,200			
	vv		6,20*1,01		6,262			
3	M	59245008	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná žlutá</i>	m2	267,751	250,00	66 937,75	CS ÚRS 2021 01
	vv		"Nabídka"0		0,000			
	vv		"Skutečnost: CHODNÍK- dlažba žlutá se zkosenými hranami 20/10/6" 271,30-6,20		265,100			
	vv		265,10*1,01		267,751			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL SILNICE I/2 ULICE PARDUBICKÁ, PŘELOUČ-ZMĚNOVÝ LIST

Objekt:

SO 105 - CHODNÍKY 5.ÚSEK

KSO:

Místo: Přelouč

CC-CZ:

Datum: 07.10.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

IČ:

25953818

DIČ:

CZ25953818

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Sýkorová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 334,69

DPH základní
snížená

Základ daně

7 334,69

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 540,28

0,00

Cena s DPH

v CZK

8 874,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL SILNICE I/2 ULICE PARDUBICKÁ, PŘELOUČ-ZMĚNOVÝ LIST

Objekt:

SO 105 - CHODNÍKY 5.ÚSEK

Místo:

Přelouč

Datum:

07.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel:

Sýkorová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 334,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL SILNICE I/2 ULICE PARDUBICKÁ, PŘELOUČ-ZMĚNOVÝ LIST

Objekt:

SO 105 - CHODNÍKY 5.ÚSEK

Místo: Přelouč

Datum: 07.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel: Sýkorová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						7 334,69		
1	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná žlutá	m2	-122,372	250,00	-30 593,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		"Nabídka: CHODNÍK-dlažba žlutá se zkosenými hranami 20/10/6"-121,16*1,01		-122,372			
	vv		"Skutečnost"0		0,000			
	vv		Součet		-122,372			
2	M	592450081	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná žlutá	m2	4,949	521,28	2 579,81	
	vv		"dlažba žlutá s rovnými hranami 20/10/6 "					
	vv		" v místě varovného pásu u ul. Kladenské3,07+1,83		4,900			
	vv		4,90*1,01		4,949			
3	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná žlutá	m2	114,797	250,00	28 699,25	CS ÚRS 2021 01
	vv		"Nabídka"0		0,000			
	vv		"Skutečnost: CHODNÍK-dlažba žlutá se zkosenými hranami 20/10/6"					
	vv		121,16-(4,90+2,60)		113,660			
	vv		113,66*1,01		114,797			
4	M	592450051	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná antracit	m2	30,098	476,47	14 340,79	
	vv		"Nabídka: "0		0,000			
	vv		"Skutečnost: VJEZDY-dlažba antracit s rovnými hranami 20/20/8"					
	vv		"vjezdy "27,20		27,200			
	vv		"rozšíření ve vjezdech"(0,70+0,70)+(0,60+0,60)		2,600			
	vv		Mezisoučet		29,800			
	vv		29,80*1,01		30,098			
5	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná antracit	m2	-27,472	280,00	-7 692,16	CS ÚRS 2021 01
	vv		"Nabídka: VJEZDY-dlažba antracit se zkosenými hranami 20/10/8"-27,20*1,01		-27,472			
	vv		"Skutečnost"0		0,000			
	vv		Součet		-27,472			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL SILNICE I/2 ULICE PARDUBICKÁ, PŘELOUČ-ZMĚNOVÝ LIST

Objekt:

SO 106 - CHODNÍKY 6.ÚSEK

KSO:

Místo: Přelouč

Zadavatel:

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Sýkorová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.10.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25953818

DIČ:

CZ25953818

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 226,73

DPH základní
snížená

Základ daně
6 226,73
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 307,61
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 534,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL SILNICE I/2 ULICE PARDUBICKÁ, PŘELOUČ-ZMĚNOVÝ LIST

Objekt:

SO 106 - CHODNÍKY 6.ÚSEK

Místo:

Přelouč

Datum:

07.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel:

Sýkorová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 226,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL SILNICE I/2 ULICE PARDUBICKÁ, PŘELOUČ-ZMĚNOVÝ LIST

Objekt:

SO 106 - CHODNÍKY 6.ÚSEK

Místo:

Přelouč

Datum:

07.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel:

Sýkorová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 226,73	
1	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná žlutá	m2	-107,868	250,00	-26 967,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"Nabídka: CHODNÍK-dlažba žlutá se zkosenými hranami 20/10/6"-106,80*1,01		-107,868			
	VV		"Skutečnost"0		0,000			
	VV		Součet		-107,868			
2	M	592450081	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná žlutá	m2	2,929	521,28	1 526,83	
	VV		"dlažba žlutá s rovnými hranami 20/10/6 "		2,900			
	VV		" u přechodu pro chodce"1,40+1,50		2,929			
	VV		2,90*1,01					
3	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná žlutá	m2	102,858	250,00	25 714,50	CS ÚRS 2021 01
	VV		"Nabídka"0		0,000			
	VV		"Skutečnost: CHODNÍK-dlažba žlutá se zkosenými hranami 20/10/6"					
	VV		106,80-(2,90+2,06)		101,840			
	VV		101,84*1,01		102,858			
4	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná antracit	m2	-25,250	280,00	-7 070,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"Nabídka: VJEZDY-dlažba antracit se zkosenými hranami 20/10/8"-25,00*1,01		-25,250			
	VV		"Skutečnost"0		0,000			
	VV		Součet		-25,250			
5	M	592450051	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná antracit	m2	27,331	476,47	13 022,40	
	VV		"Nabídka: "0		0,000			
	VV		"Skutečnost: VJEZDY-dlažba antracit s rovnými hranami 20/20/8"					
	VV		"vjezdy "25,00		25,000			
	VV		"rozšíření ve vjezdech"1,03+1,03		2,060			
	VV		Mezisoučet		27,060			
	VV		27,06*1,01		27,331			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 76-20-1

Stavba: REKONSTRUKCE CHODNÍKU I/2 PARDUBICKÁ, PŘELOUČ - PŘECHOD PRO CHODCE-ZMĚNOVÝ LIST

KSO:
Místo: Přelouč

CC-CZ:
Datum: 07.10.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

IČ: 25953818
DIČ: CZ25953818

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
VDI PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 679,14
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 679,14	562,62
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	3 241,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	76-20-1		
Stavba:	REKONSTRUKCE CHODNÍKU I/2 PARDUBICKÁ, PŘELOUČ - PŘECHOD PRO CHODCE-ZMĚNOVÝ LIST		
Místo:	Přelouč	Datum:	07.10.2021
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	Zpracovatel:	VDI PROJEKT s.r.o.
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 679,14	3 241,76
SO 101	PŘECHOD PRO CHODCE	2 679,14	3 241,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE CHODNÍKU I/2 PARDUBICKÁ, PŘELOUČ - PŘECHOD PRO
CHODCE-ZMĚNOVÝ LIST

Objekt:
SO 101 - PŘECHOD PRO CHODCE

KSO:
Místo: Přelouč

CC-CZ:
Datum: 07.10.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

IČ: 25953818
DIČ: CZ25953818

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
VDI PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 679,14

DPH základní
snížená

Základ daně
2 679,14
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
562,62
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 241,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE CHODNIKU I/2 PARDUBICKÁ, PŘELOUČ - PŘECHOD PRO
CHODCE-ZMĚNOVÝ LIST

Objekt:

SO 101 - PŘECHOD PRO CHODCE

Místo:

Přelouč

Datum:

07.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel:

VDI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 679,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE CHODNÍKU I/2 PARDUBICKÁ, PŘELOUČ - PŘECHOD PRO
CHODCE-ZMĚNOVÝ LIST

Objekt: **SO 101 - PŘECHOD PRO CHODCE**

Místo: Přelouč

Datum: 07.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel: VDI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 679,14

1	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-18,789	190,00	-3 569,91	CS ÚRS 2021 01
	VV		"Nabídka: PŘECHOD-dlažba přírodní se zkosenými hranami 20/10/6" -16,30*1,03		-16,789			
	VV		"rezerva"-2		-2,000			
	VV		"Skutečnost"0		0,000			
	VV		Součet		-18,789			
2	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná žlutá s rovnými hranami	m2	5,665	521,28	2 953,05	CS ÚRS 2021 01
	VV		"dlažba žlutá s rovnými hranami 20/10/6"					
	VV		"na ostrůvku"2*2,75*1,03		5,665			
3	M	592450081	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná žlutá se zkosenými hranami	m2	13,184	250,00	3 296,00	
	VV		"Nabídka"0		0,000			
	VV		"Skutečnost:PŘECHOD-dlažba žlutá se zkosenými hranami 20/10/6"(18,30-5,50)*1,03		13,184			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16-01

Stavba: REKONSTRUKCE CHODNÍKU PODÉL SIL.I/2 U MĚSTSKÉHO KINA, PŘELUČ-ZMĚNOVÝ LIST

KSO:
Místo: Přelouč

CC-CZ:
Datum: 07.10.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

IČ: 25953818
DIČ: CZ25953818

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Sýkorová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			49 490,76
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 49 490,76	Výše daně
	15,00%	0,00	10 393,06
			0,00
Cena s DPH	v	CZK	59 883,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16-01

Stavba: REKONSTRUKCE CHODNÍKU PODÉL SIL.I/2 U MĚSTSKÉHO KINA, PŘELUČ-ZMĚNOVÝ LIST

Místo: Přelouč

Datum: 07.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel: Sýkorová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		49 490,76	59 883,82
SO 101.1	CHODNÍK - uznatelné položky	47 204,16	57 117,03
SO 101.2	CHODNÍK - neuznatelné položky	2 286,60	2 766,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE CHODNÍKU PODÉL SIL.II/2 U MĚSTSKÉHO KINA, PŘELUČ-
ZMĚNOVÝ LIST

Objekt:

SO 101.1 - CHODNÍK - uznatelné položky

KSO:

Místo: Přelouč

CC-CZ:

Datum: 07.10.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

IČ:

25953818

DIČ:

CZ25953818

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

VDI PROJEKT s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

47 204,16

DPH základní
snížená

Základ daně

47 204,16

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

9 912,87

0,00

Cena s DPH

v CZK

57 117,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE CHODNÍKU PODÉL SIL.II/2 U MĚSTSKÉHO KINA, PŘELUČ-
ZMĚNOVÝ LIST

Objekt: **SO 101.1 - CHODNÍK - uznatelné položky**

Místo: Přelouč

Datum: 07.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel: VDI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

47 204,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE CHODNÍKU PODÉL SIL.I/2 U MĚSTSKÉHO KINA, PŘELUČ-
ZMĚNOVÝ LIST

Objekt: SO 101.1 - CHODNÍK - uznatelné položky

Místo: Přelouč

Datum: 07.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel: VDI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							47 204,16	
1	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-370,529	190,00	-70 400,51	CS ÚRS 2021 01
	VV		"Nabídka: CHODNÍK-dlažba přírodní se zkosenými hranami 20/10/6"-366,86*1,01		-370,529			
	VV		"Skutečnost"0		0,000			
	VV		Součet		-370,529			
2	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná žlutá s rovnými hranami	m2	48,823	521,28	25 450,45	CS ÚRS 2021 01
	VV		"dlažba žlutá s rovnými hranami 20/10/6"					
	VV		"podél umělé vodící linie u kina"0,30*15,80		4,740			
	VV		"podél umělé vodící linie u parkoviště"25,80		25,800			
	VV		"vchod na parkoviště"13,20		13,200			
	VV		"u přechodu pro chodce"2,1+2,50		4,600			
	VV		Mezisoučet		48,340			
	VV		48,34*1,01		48,823			
3	M	592450081	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná žlutá se zkosenými hranami	m2	317,059	250,00	79 264,75	
	VV		"Nabídka"0		0,000			
	VV		"Skutečnost: CHODNÍK-dlažba barevná žlutá se zkosenými hranami"					
	VV		366,86-(4,74+25,80+13,20+4,60+4,60)		313,920			
	VV		Mezisoučet		313,920			
	VV		313,92*1,01		317,059			
4	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná antracit	m2	-54,338	280,00	-15 214,64	CS ÚRS 2021 01
	VV		"Nabídka: VJEZDY-dlažba antracit se zkosenými hranami 20/10/8"-53,80*1,01		-54,338			
	VV		"Skutečnost"0		0,000			
	VV		Součet		-54,338			
5	M	592450051	dlažba tvar čtverec betonová s rovnými hranami 200x200x80mm barevná antracit	m2	58,984	476,47	28 104,11	
	VV		"Nabídka: "0		0,000			
	VV		"Skutečnost: VJEZDY-dlažba antracit s rovnými hranami 20/20/8"					
	VV		"vjezdy "53,80		53,800			
	VV		"rozšíření ve vjezdech"2,20+2,40		4,600			
	VV		Mezisoučet		58,400			
	VV		58,40*1,01		58,984			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE CHODNIKU PODÉL SIL.I/2 U MĚSTSKÉHO KINA, PŘELUČ-
ZMĚNOVÝ LIST

Objekt:

SO 101.2 - CHODNÍK - neuznatelné položky

KSO:

Místo: Přelouč

Zadavatel:

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Sýkorová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.10.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

25953818

DIČ:

CZ25953818

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 286,60

DPH základní
snížená

Základ daně
2 286,60
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
480,19
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 766,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE CHODNÍKU PODÉL SIL.I/2 U MĚSTSKÉHO KINA, PŘELUČ-
ZMĚNOVÝ LIST

Objekt: **SO 101.2 - CHODNÍK - neuznatelné položky**

Místo: Přelouč

Datum: 07.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel: Sýkorová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 286,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE CHODNÍKU PODÉL SIL.I/2 U MĚSTSKÉHO KINA, PŘELUČ-
ZMĚNOVÝ LIST

Objekt: **SO 101.2 - CHODNÍK - neuznatelné položky**

Místo: Přelouč

Datum: 07.10.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel: Sýkorová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 286,60	
1	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přirodní	m2	-38,110	190,00	-7 240,90	CS ÚRS 2021 01
2	M	592450081	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná žlutá se zkosenými hranami	m2	38,110	250,00	9 527,50	
	vv		"Nabídka"0			0,000		
	vv		"Skutečnost-CHODNÍK-dlažba žlutá se zkosenými hranami"37,00*1,03		38,110			